

CRONOGRAMA EXECUTIVO

TECHNIP TPMC - LABSEA / RIO DE JANEIRO RJ

Id	EDT	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Plan	% Exec	% Desvio	% concluída	Predecessoras	Sucessoras
1	1	TECHNIPFMC – LABSEA	185 dias	Ter 04/11/25	Ter 11/08/26	84,78	91,72	6,94	92%		
2	1.1	Replanejamento 03.03	0 dias	Ter 03/03/26	Ter 03/03/26	0	0	0	0%	4TI+69 dias	
3	1.2	INICIO DA OBRA - REUNIÃO DE KICK OFF	33 dias	Ter 04/11/25	Seg 05/01/26	100	100	0	100%		
4	1.2.1	Contratação de Containers	4 dias	Ter 04/11/25	Seg 10/11/25	100	100	0	100%		2TI+69 dias
5	1.2.2	Aquisição de materiais para execução de isolamento da área	4 dias	Ter 04/11/25	Seg 10/11/25	100	100	0	100%		6TI+1 dia;7TI+14 dias
6	1.2.3	Emissão do Pedido de Compra - Perfil W 250 x 85 (Estacas Metálicas)	1 dia	Ter 11/11/25	Qua 12/11/25	100	100	0	100%	5TI+1 dia	10II
7	1.2.4	Aquisição de materiais e entrega para manufaturamento	15 dias	Seg 01/12/25	Seg 05/01/26	100	100	0	100%	5TI+14 dias	26TI+1 dia
8	1.3	EXECUÇÃO DA OBRA	180 dias	Ter 11/11/25	Ter 11/08/26	84,19	91,39	7,2	91%		
9	1.3.1	Mobilização	8 dias	Ter 11/11/25	Seg 24/11/25	100	100	0	100%		
10	1.3.1.1	Execução de Tapume	7 dias	Ter 11/11/25	Sex 21/11/25	100	100	0	100%	6II	11II+3 dias
11	1.3.1.2	Montagem do Canteiro de Obras	5 dias	Sex 14/11/25	Seg 24/11/25	100	100	0	100%	10II+3 dias	13TI+1 dia
12	1.3.2	Locação da Obra	7 dias	Ter 25/11/25	Qui 04/12/25	100	100	0	100%		
13	1.3.2.1	Retirada de piso intertravado	2 dias	Ter 25/11/25	Qui 27/11/25	100	100	0	100%	11TI+1 dia	14TI+1 dia
14	1.3.2.2	Montagem do gabarito	1 dia	Sex 28/11/25	Seg 01/12/25	100	100	0	100%	13TI+1 dia	15TI+1 dia
15	1.3.2.3	Locação Topográfica	2 dias	Ter 02/12/25	Qui 04/12/25	100	100	0	100%	14TI+1 dia	17TI+1 dia
16	1.3.3	Fundação	20 dias	Sex 05/12/25	Seg 19/01/26	100	100	0	100%		
17	1.3.3.1	Mobilização do Equipamento de Bate Estaca	1 dia	Sex 05/12/25	Seg 08/12/25	100	100	0	100%	15TI+1 dia	18TI+1 dia
18	1.3.3.2	Entrega e descarga dos perfis metálicos W 250 x 85 (Estacas Metálicas)	1 dia	Ter 09/12/25	Qua 10/12/25	100	100	0	100%	17TI+1 dia	19
19	1.3.3.3	Execução da cravação das estacas metálicas (Parte 1 de 2)	6 dias	Qua 10/12/25	Qui 18/12/25	100	100	0	100%	18	20II+7 dias
20	1.3.3.4	Execução da cravação das estacas metálicas (Parte 2 de 2)	7 dias	Sex 19/12/25	Ter 13/01/26	100	100	0	100%	19II+7 dias	21TI+1 dia
21	1.3.3.5	Execução de blocos sobre estacas	2 dias	Qua 14/01/26	Seg 19/01/26	100	100	0	100%	20TI+1 dia	23TI+1 dia;71II+2 dias;84
22	1.3.4	Infra Estrutura	25 dias	Ter 20/01/26	Ter 24/02/26	100	100	0	100%		
23	1.3.4.1	Execução de Vigas Baldramas	7 dias	Ter 20/01/26	Qui 29/01/26	100	100	0	100%	21TI+1 dia	24TI+1 dia
24	1.3.4.2	Execução de Laje de piso e canaletas	17 dias	Sex 30/01/26	Ter 24/02/26	100	100	0	100%	23TI+1 dia	28
25	1.3.5	Estrutura Metálica	66 dias	Ter 06/01/26	Sex 10/04/26	100	100	0	100%		
26	1.3.5.1	Fabricação	44 dias	Ter 06/01/26	Ter 10/03/26	100	100	0	100%	7TI+1 dia	27TI+1 dia
27	1.3.5.2	Transporte e descarga na obra	1 dia	Qua 11/03/26	Qui 12/03/26	100	100	0	100%	26TI+1 dia	28TI+2 dias
28	1.3.5.3	Montagem	18 dias	Seg 16/03/26	Sex 10/04/26	100	100	0	100%	27TI+2 dias;24	91;30II+14 dias

CRONOGRAMA EXECUTIVO

TECHNIP TPMC - LABSEA / RIO DE JANEIRO RJ

Id	EDT	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Plan	% Exec	% Desvio	% concluída	Predecessoras	Sucessoras	s
29	1.3.6	Cobertura	8 dias	Seg 06/04/26	Qui 16/04/26	100	100	0	100%			
30	1.3.6.1	Instalação de Calhas	2 dias	Seg 06/04/26	Qua 08/04/26	100	100	0	100%	28II+14 dias	31TI+1 dia	
31	1.3.6.2	Instalação de Telhas	3 dias	Qui 09/04/26	Ter 14/04/26	100	100	0	100%	30TI+1 dia	35TI+17 dias;36TI+17 dias	
32	1.3.6.3	Instalação de rufos	2 dias	Ter 14/04/26	Qui 16/04/26	100	100	0	100%	31	87TI+42 dias;92;72	
33	1.3.7	Obras Civis - Vedações / Revestimentos	53 dias	Seg 11/05/26	Qui 23/07/26	98,67	99,53	0,86	99%			
34	1.3.7.1	Alvenaria	33 dias	Seg 11/05/26	Qui 25/06/26	100	100	0	100%			
35	1.3.7.1.1	Alvenaria fachada 01 - 3,60	9 dias	Seg 11/05/26	Sex 22/05/26	100	100	0	100%	31TI+17 dias	39TI+1 dia;44TI+1 dia	
36	1.3.7.1.2	Alvenaria fachada 02 - 3,60	10 dias	Seg 11/05/26	Seg 25/05/26	100	100	0	100%	31TI+17 dias	40TI+1 dia;45TI+1 dia	
37	1.3.7.1.3	Alvenaria fachada 03 - 3,60	12 dias	Seg 11/05/26	Qua 27/05/26	100	100	0	100%	31TI+17 dias	41TI+1 dia;46TI+1 dia	
38	1.3.7.1.4	Alvenaria fachada 04 - 3,60	10 dias	Seg 11/05/26	Seg 25/05/26	100	100	0	100%	31TI+17 dias	47TI+1 dia;39TI+1 dia	
39	1.3.7.1.5	Alvenaria fachada 04 complemento	12 dias	Ter 26/05/26	Qui 11/06/26	100	100	0	100%	35TI+1 dia;38TI+1 dia	47TI+1 dia	
40	1.3.7.1.6	Alvenaria fachada 02 e 03 complemento	12 dias	Ter 26/05/26	Qui 11/06/26	100	100	0	100%	36TI+1 dia	45TI+1 dia	
41	1.3.7.1.7	Alvenaria interna - 3,60	10 dias	Qui 28/05/26	Qui 11/06/26	100	100	0	100%	37TI+1 dia	42;48TI+1 dia;46	
42	1.3.7.1.8	Alvenaria fachada 01 complemento	10 dias	Qui 11/06/26	Qui 25/06/26	100	100	0	100%	41	44TI+1 dia;49TI+1 dia;75	
43	1.3.7.2	Chapisco & Reboco - interno	15 dias	Qui 11/06/26	Qui 02/07/26	100	100	0	100%			
44	1.3.7.2.1	Parede 01	3 dias	Sex 26/06/26	Qua 01/07/26	100	100	0	100%	42TI+1 dia;35TI+1 dia	51TI+1 dia;56;60	
45	1.3.7.2.2	Parede 02	6 dias	Sex 12/06/26	Seg 22/06/26	100	100	0	100%	40TI+1 dia;36TI+1 dia	51;52TI+1 dia	
46	1.3.7.2.3	Parede 03	4 dias	Qui 11/06/26	Qua 17/06/26	100	100	0	100%	37TI+1 dia;41	53;54TI+1 dia	
47	1.3.7.2.4	Parede 04	5 dias	Sex 12/06/26	Sex 19/06/26	100	100	0	100%	39TI+1 dia;38TI+1 dia	53TI+1 dia	
48	1.3.7.2.5	Alvenaria interna lado 01	4 dias	Sex 12/06/26	Qui 18/06/26	100	100	0	100%	41TI+1 dia	49TI+1 dia;94TI+1 dia	
49	1.3.7.2.6	Alvenaria interna lado 02	4 dias	Sex 26/06/26	Qui 02/07/26	100	100	0	100%	48TI+1 dia;42TI+1 dia	88TI+1 dia	
50	1.3.7.3	Chapisco & Reboco - externo (apenas onde e pintura)	16 dias	Seg 22/06/26	Ter 14/07/26	100	100	0	100%			
51	1.3.7.3.1	Fachada 01	8 dias	Qui 02/07/26	Ter 14/07/26	100	100	0	100%	45;44TI+1 dia	57	
52	1.3.7.3.2	Fachada 02 e 03	8 dias	Qui 02/07/26	Ter 14/07/26	100	100	0	100%	53;45TI+1 dia	57	
53	1.3.7.3.3	Fachada 04	8 dias	Seg 22/06/26	Qui 02/07/26	100	100	0	100%	46;47TI+1 dia	52;57	
54	1.3.7.4	Arremates / Requadrões	25 dias	Qui 18/06/26	Qui 23/07/26	91,5	97	5,5	97%	46TI+1 dia	81II;61	
55	1.3.8	Obras Civis - Acabamentos	29 dias	Qua 01/07/26	Ter 11/08/26	34,93	78,92	43,99	79%			
56	1.3.8.1	Revestimento Interno - Pintura	13 dias	Qua 01/07/26	Seg 20/07/26	100	97	-3	97%	44;94II	59;62;79	
57	1.3.8.2	Revestimento Externo - Pintura	20 dias	Ter 14/07/26	Ter 11/08/26	24,38	97	72,62	97%	52;51;53	58II+9 dias	
58	1.3.8.3	Revestimento Externo - Monocapa	10 dias	Seg 27/07/26	Seg 10/08/26	0	100	100	100%	57II+9 dias	101TT+1 dia	
59	1.3.8.4	Forro acústico - Casa de Máquinas	2 dias	Seg 20/07/26	Qua 22/07/26	43,75	100	56,25	100%	56;94	62;80;68	

CRONOGRAMA EXECUTIVO

TECHNIP TPMC - LABSEA / RIO DE JANEIRO RJ

Id	EDT	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Plan	% Exec	% Desvio	% concluída	Predecessoras	Sucessoras
60	1.3.8.5	Soleiras e Peitoris de granito	5 dias	Qua 01/07/26	Qua 08/07/26	100	100	0	100%	44	65
61	1.3.8.6	Instalação de ACM	7 dias	Qui 23/07/26	Seg 03/08/26	0	45	45	45%	54	
62	1.3.8.7	Pintura Epóxi do piso	8 dias	Qua 22/07/26	Seg 03/08/26	0	0	0	0%	56;59	63
63	1.3.8.8	Instalação das grelhas de aço no piso	3 dias	Seg 03/08/26	Qui 06/08/26	0	50	50	50%	62	69
64	1.3.9	Esquadrias	22 dias	Qua 08/07/26	Sex 07/08/26	80	25	-55	25%		
65	1.3.9.1	Porta de Vidro	1 dia	Qua 08/07/26	Qui 09/07/26	100	0	-100	0%	60	66
66	1.3.9.2	Janelas - Alumínio / Vidro	6 dias	Qui 09/07/26	Sex 17/07/26	100	0	-100	0%	65	67
67	1.3.9.3	Porta Corta - Fogo	1 dia	Sex 17/07/26	Seg 20/07/26	100	100	0	100%	66	68
68	1.3.9.4	Porta Acústica	1 dia	Qua 22/07/26	Qui 23/07/26	0	100	100	100%	67;59	69
69	1.3.9.5	Portão de entrada do Galpão - LABSEA	1 dia	Qui 06/08/26	Sex 07/08/26	0	50	50	50%	68;63	101TT
70	1.3.10	Instalações Elétricas	143 dias	Seg 19/01/26	Ter 11/08/26	74,36	96,88	22,52	97%		
71	1.3.10.1	Execução da malha de aterramento	20 dias	Seg 19/01/26	Seg 16/02/26	100	100	0	100%	21II+2 dias	74II+1 dia
72	1.3.10.2	SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) - Interligação na estrutura metálica	10 dias	Qui 16/04/26	Seg 04/05/26	100	100	0	100%	32	73
73	1.3.10.3	Acabamento do SPDA	5 dias	Seg 13/07/26	Seg 20/07/26	100	100	0	100%	96;72	101TT
74	1.3.10.4	Infra estrutura de alimentadores elétricos	22 dias	Ter 20/01/26	Qui 19/02/26	100	100	0	100%	71II+1 dia	77
75	1.3.10.5	Infra Estrutura de tubulações, leitos, eletrocalhas e perfilados	13 dias	Qui 25/06/26	Ter 14/07/26	100	100	0	100%	42	78TI+1 dia;76TT
76	1.3.10.6	Infra estrutura de alimentadores elétricos - prédio	10 dias	Ter 30/06/26	Ter 14/07/26	100	100	0	100%	75TT	77TI+1 dia;81
77	1.3.10.7	Passagem de cabos alimentadores	10 dias	Qua 15/07/26	Qua 29/07/26	38,75	100	61,25	100%	76TI+1 dia;74	81II+5 dias
78	1.3.10.8	Passagem de circuitos elétricos: iluminação e tomadas	6 dias	Qua 15/07/26	Qui 23/07/26	64,58	100	35,42	100%	75TI+1 dia	79;80
79	1.3.10.9	instalação de tomadas e interruptores	6 dias	Qui 23/07/26	Sex 31/07/26	0	97,01	97,01	97%	78;56	101TT
80	1.3.10.10	Instalação de luminárias	3 dias	Qui 23/07/26	Ter 28/07/26	0	100	100	100%	78;59	101TT
81	1.3.10.11	Instalação de quadros elétricos	10 dias	Qua 22/07/26	Qua 05/08/26	0	95	95	95%	54II;76;77II+5 dias	82TI+1 dia
82	1.3.10.12	Instalação de No Break	3 dias	Qui 06/08/26	Ter 11/08/26	0	0	0	0%	81TI+1 dia	
83	1.3.11	Instalações Hidráulicas	131 dias	Seg 19/01/26	Sex 24/07/26	96,19	100	3,81	100%		
84	1.3.11.1	Rede de drenagem externa	20 dias	Seg 19/01/26	Seg 16/02/26	100	100	0	100%	21II+2 dias	85II+3 dias
85	1.3.11.2	Rede de água potável - piso	20 dias	Qui 22/01/26	Qui 19/02/26	100	100	0	100%	84II+3 dias	86II+2 dias;88
86	1.3.11.3	Rede de drenagem interna	20 dias	Seg 26/01/26	Seg 23/02/26	100	100	0	100%	85II+2 dias	87
87	1.3.11.4	Descidas de AP da cobertura	7 dias	Qua 17/06/26	Sex 26/06/26	100	100	0	100%	32TI+42 dias;86	101TT
88	1.3.11.5	Rede de água potável - parede	15 dias	Sex 03/07/26	Sex 24/07/26	79,17	100	20,83	100%	49TI+1 dia;85	101TT+1 dia
89	1.3.12	Interfaces	58 dias	Sex 10/04/26	Sex 03/07/26	100	100	0	100%		

CRONOGRAMA EXECUTIVO

TECHNIP TPMC - LABSEA / RIO DE JANEIRO RJ

Id	EDT	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Plan	% Exec	% Desvio	% concluída	Predecessoras	Sucessoras	S
90	1.3.12.1	Ponte rolante	5 dias	Sex 10/04/26	Sex 17/04/26	100	100	0	100%			
91	1.3.12.1.	Finalização da estrutura da cobertura (Sem as terças)	1 dia	Sex 10/04/26	Seg 13/04/26	100	100	0	100%	28	101TT	
92	1.3.12.1.	Finalização da estrutura da cobertura (Com terças e telhas)	1 dia	Qui 16/04/26	Sex 17/04/26	100	100	0	100%	32	101TT+1 dia	
93	1.3.12.2	Climatização	10 dias	Sex 19/06/26	Sex 03/07/26	100	100	0	100%			
94	1.3.12.2.	Liberação da montagem de dutos e equipamentos	10 dias	Sex 19/06/26	Sex 03/07/26	100	100	0	100%	48TI+1 dia	59;56II	
95	1.3.13	Recomposições - Áreas Externas	28 dias	Ter 23/06/26	Sex 31/07/26	75,38	42,43	-32,95	42%			
96	1.3.13.1	Recomposição de piso intertravado	14 dias	Ter 23/06/26	Seg 13/07/26	100	100	0	100%	42TI+20 dias	97;73;98	
97	1.3.13.2	Recomposição de área verde	9 dias	Seg 13/07/26	Sex 24/07/26	65,28	0	-65,28	0%	96	101TT;99	
98	1.3.13.3	Instalação de Gradil - Proteção dos Equip. de Ar Condicionado	5 dias	Seg 13/07/26	Seg 20/07/26	100	0	-100	0%	96	99	
99	1.3.13.4	Demarcação de vagas	5 dias	Sex 24/07/26	Sex 31/07/26	0	0	0	0%	98;97	101TT	
100	1.3.14	Desmobilização	8 dias	Qui 30/07/26	Ter 11/08/26	0	0	0	0%			
101	1.3.14.1	Limpeza Geral / Desmobilização	8 dias	Qui 30/07/26	Ter 11/08/26	0	0	0	0%	99TT;58TT+1 dia;		