

CRONOGRAMA EXECUTIVO

TECHNIP RIO DE JANEIRO RJ ADEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO

Id	EDT	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Plan	% Exec	% Desvio	% concluída	Predecessoras	Sucessoras	2019
1	1	TECHNIP	66 dias	Sáb 18/07/26	Seg 14/09/26	58,64	62,66	4,02	63%			1
2	1.1	COPAS TECHNIPFMC	60 dias	Sáb 18/07/26	Qua 09/09/26	56,25	63,11	6,86	63%			1
3	1.1.1	Início	0 dias	Sáb 18/07/26	Sáb 18/07/26	0	0	0	0%		5II;40TI+10 dias;	1
4	1.1.2	FASE 1 - 2ª PAV E HANGAR	32 dias	Sáb 18/07/26	Sáb 15/08/26	89,54	93,11	3,57	93%			1
5	1.1.2.1	Isolamento e tapumes	2 dias	Sáb 18/07/26	Dom 19/07/26	100	100	0	100%	3II	6II	1
6	1.1.2.2	Demolição Seletiva — 2º PAV	2 dias	Sáb 18/07/26	Dom 19/07/26	100	100	0	100%	5II	7II;8	1
7	1.1.2.3	Demolição Seletiva — Hangar	2 dias	Sáb 18/07/26	Dom 19/07/26	100	100	0	100%	6II	9	1
8	1.1.2.4	Infraestrutura Elétrica — 2º PAV	12 dias	Dom 19/07/26	Qui 30/07/26	100	100	0	100%	6	10II	1
9	1.1.2.5	Infraestrutura Elétrica — Hangar	12 dias	Dom 19/07/26	Qui 30/07/26	100	100	0	100%	7	11II	1
10	1.1.2.6	Infraestrutura Hidrossanitária — 2º PAV	12 dias	Dom 19/07/26	Qui 30/07/26	100	100	0	100%	8II	12	1
11	1.1.2.7	Infraestrutura Hidrossanitária — Hangar	12 dias	Dom 19/07/26	Qui 30/07/26	100	100	0	100%	9II	13	1
12	1.1.2.8	Piso e Revestimento — 2º PAV	12 dias	Qui 30/07/26	Seg 10/08/26	100	100	0	100%	10	14II+6 dias;18TI+	3
13	1.1.2.9	Piso e Revestimento — Hangar	12 dias	Qui 30/07/26	Seg 10/08/26	100	100	0	100%	11	15II+6 dias;19TI+	3
14	1.1.2.10	Forro Modular — 2º PAV	10 dias	Ter 04/08/26	Qui 13/08/26	100	100	0	100%	12II+6 dias	16II+4 dias	0
15	1.1.2.11	Forro Modular — Hangar	10 dias	Ter 04/08/26	Qui 13/08/26	100	100	0	100%	13II+6 dias	17II+4 dias	0
16	1.1.2.12	Marcenaria — 2º PAV	8 dias	Sáb 08/08/26	Sáb 15/08/26	85,94	100	14,06	100%	14II+4 dias	21	0
17	1.1.2.13	Marcenaria — Hangar	8 dias	Sáb 08/08/26	Sáb 15/08/26	85,94	95	9,06	95%	15II+4 dias	21	0
18	1.1.2.14	Pintura — 2º PAV	4 dias	Ter 11/08/26	Sex 14/08/26	0	0	0	0%	12TI+1 dia		1
19	1.1.2.15	Pintura — Hangar	4 dias	Ter 11/08/26	Sex 14/08/26	0	0	0	0%	13TI+1 dia		1
20	1.1.3	FASE 2 - TÉRREO	16 dias	Sáb 15/08/26	Sáb 29/08/26	0	0	0	0%			1
21	1.1.3.1	Isolamento e tapumes	1 dia	Sáb 15/08/26	Dom 16/08/26	0	0	0	0%	16;17	22II	1
22	1.1.3.2	Demolição Seletiva — Térreo	1 dia	Sáb 15/08/26	Dom 16/08/26	0	0	0	0%	21II	23;24TI+1 dia	1
23	1.1.3.3	Contrapiso e Regularização — Térreo	3 dias	Dom 16/08/26	Qua 19/08/26	0	0	0	0%	22	104	1
24	1.1.3.4	Infraestrutura Elétrica — Térreo	5 dias	Seg 17/08/26	Sex 21/08/26	0	0	0	0%	22TI+1 dia	25II	1
25	1.1.3.5	Infraestrutura Hidrossanitária — Térreo	5 dias	Seg 17/08/26	Sex 21/08/26	0	0	0	0%	24II	26	1
26	1.1.3.6	Piso e Revestimento — Térreo	5 dias	Sex 21/08/26	Qua 26/08/26	0	0	0	0%	25	27II+2 dias	2
27	1.1.3.7	Forro Modular — Térreo	5 dias	Dom 23/08/26	Qui 27/08/26	0	0	0	0%	26II+2 dias	28II+1 dia	2
28	1.1.3.8	Marcenaria — Térreo	6 dias	Seg 24/08/26	Sáb 29/08/26	0	0	0	0%	27II+1 dia	30	2
29	1.1.4	FASE 3 - 1º PAV	12 dias	Sáb 29/08/26	Qua 09/09/26	0	0	0	0%			2
30	1.1.4.1	Isolamento e tapumes	1 dia	Sáb 29/08/26	Dom 30/08/26	0	0	0	0%	28	31II	2
31	1.1.4.2	Demolição Seletiva — 1º PAV	1 dia	Sáb 29/08/26	Dom 30/08/26	0	0	0	0%	30II	32;33TI+1 dia	2

CRONOGRAMA EXECUTIVO

TECHNIP RIO DE JANEIRO RJ ADEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO

Id	EDT	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Plan	% Exec	% Desvio	% concluída	Predecessoras	Sucessoras	2019
32	1.1.4.3	Contrapiso e Regularização — 1º PAV	3 dias	Dom 30/08/26	Qua 02/09/26	0	0	0	0%	31	34TI+2 dias	
33	1.1.4.4	Infraestrutura — 1º PAV	5 dias	Seg 31/08/26	Sex 04/09/26	0	0	0	0%	31TI+1 dia	37II+2 dias	
34	1.1.4.5	Piso e Revestimento — 1º PAV	3 dias	Sex 04/09/26	Dom 06/09/26	0	0	0	0%	32TI+2 dias	35II+1 dia	
35	1.1.4.6	Forro Modular — 1º PAV	3 dias	Sáb 05/09/26	Seg 07/09/26	0	0	0	0%	34II+1 dia	36II+1 dia	
36	1.1.4.7	Marcenaria — 1º PAV	3 dias	Sáb 05/09/26	Ter 08/09/26	0	0	0	0%	35II+1 dia	104	
37	1.1.4.8	Pintura e Acabamentos Finais	8 dias	Qua 02/09/26	Qua 09/09/26	0	0	0	0%	33II+2 dias	102	
38	1.2	RAMPA DE ACESSO	28 dias	Seg 27/07/26	Qui 20/08/26	77,95	78,57	0,62	79%			2
39	1.2.1	Serviços iniciais	5 dias	Seg 27/07/26	Sex 31/07/26	100	100	0	100%			2
40	1.2.1.1	Locação	2 dias	Seg 27/07/26	Ter 28/07/26	100	100	0	100%	3TI+10 dias	41	
41	1.2.1.2	Escavação	3 dias	Ter 28/07/26	Sex 31/07/26	100	100	0	100%	40	42II;44TI+3 dias	
42	1.2.1.3	Demolição da mureta	3 dias	Ter 28/07/26	Sex 31/07/26	100	100	0	100%	41II		
43	1.2.2	Execução do muro de arrimo	13 dias	Seg 03/08/26	Sex 14/08/26	90,63	62,5	-28,13	63%			0
44	1.2.2.1	Regularização	1 dia	Seg 03/08/26	Seg 03/08/26	100	100	0	100%	41TI+3 dias	45II;53II	
45	1.2.2.2	Armação	1 dia	Seg 03/08/26	Seg 03/08/26	100	100	0	100%	44II	46II	
46	1.2.2.3	Forma	1 dia	Seg 03/08/26	Seg 03/08/26	100	100	0	100%	45II	47	
47	1.2.2.4	Concreto	1 dia	Ter 04/08/26	Ter 04/08/26	100	100	0	100%	46	48	
48	1.2.2.5	Impermeabilização (neutrol)	1 dia	Ter 04/08/26	Qua 05/08/26	100	100	0	100%	47	49	
49	1.2.2.6	Reaterro	2 dias	Qua 05/08/26	Sex 07/08/26	100	100	0	100%	48	50TI+3 dias	
50	1.2.2.7	Reboco	1 dia	Seg 10/08/26	Ter 11/08/26	100	50	-50	50%	49TI+3 dias	51	
51	1.2.2.8	Pintura	4 dias	Ter 11/08/26	Sex 14/08/26	71,88	0	-71,88	0%	50		
52	1.2.3	Execução da rampa de acesso	5 dias	Seg 03/08/26	Sex 07/08/26	100	100	0	100%			0
53	1.2.3.1	Regularização	1 dia	Seg 03/08/26	Seg 03/08/26	100	100	0	100%	44II	54	
54	1.2.3.2	Base	1 dia	Ter 04/08/26	Ter 04/08/26	100	100	0	100%	53	55	
55	1.2.3.3	Armação	1 dia	Ter 04/08/26	Qua 05/08/26	100	100	0	100%	54	56II	
56	1.2.3.4	Forma	1 dia	Ter 04/08/26	Qua 05/08/26	100	100	0	100%	55II	57	
57	1.2.3.5	Concretagem	1 dia	Qua 05/08/26	Qui 06/08/26	100	100	0	100%	56	58	
58	1.2.3.6	Acabamento	1 dia	Qui 06/08/26	Sex 07/08/26	100	100	0	100%	57	60II;72TI+5 dias	
59	1.2.4	Execução do piso intertravado	9 dias	Qui 06/08/26	Sex 14/08/26	62,5	100	37,5	100%			0
60	1.2.4.1	Regularização	1 dia	Qui 06/08/26	Sex 07/08/26	100	100	0	100%	58II	61	
61	1.2.4.2	Base	2 dias	Sex 07/08/26	Dom 09/08/26	100	100	0	100%	60	62	
62	1.2.4.3	Colchão de areia	2 dias	Dom 09/08/26	Ter 11/08/26	100	100	0	100%	61	63	

CRONOGRAMA EXECUTIVO

TECHNIP RIO DE JANEIRO RJ ADEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO

Id	EDT	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Plan	% Exec	% Desvio	% concluída	Predecessoras	Sucessoras	2019
63	1.2.4.4	Assentamento do piso	2 dias	Ter 11/08/26	Qua 12/08/26	62,5	100	37,5	100%	62	64	
64	1.2.4.5	Acabamento	2 dias	Qua 12/08/26	Sex 14/08/26	0	100	100	100%	63		
65	1.2.5	Instalação elétrica	4 dias	Seg 17/08/26	Qui 20/08/26	100	100	0	100%			
66	1.2.5.1	Infraestrututa	2 dias	Seg 17/08/26	Qua 19/08/26	100	100	0	100%	3TI+34 dias	69II;67	
67	1.2.5.2	Cabeamento	2 dias	Qua 19/08/26	Qui 20/08/26	100	100	0	100%	66		
68	1.2.6	Instalação de dado	4 dias	Seg 17/08/26	Qui 20/08/26	100	100	0	100%			
69	1.2.6.1	Infraestrututa	2 dias	Seg 17/08/26	Qua 19/08/26	100	100	0	100%	66II	70	
70	1.2.6.2	Cabeamento	2 dias	Qua 19/08/26	Qui 20/08/26	100	100	0	100%	69		
71	1.2.7	Fechamento	2 dias	Qua 12/08/26	Qui 13/08/26	0	0	0	0%			
72	1.2.7.1	Instalação do portão	2 dias	Qua 12/08/26	Qui 13/08/26	0	0	0	0%	58TI+5 dias	73II	
73	1.2.7.2	Corrimão	2 dias	Qua 12/08/26	Qui 13/08/26	0	0	0	0%	72II	75	
74	1.2.8	Serviços finais	2 dias	Qui 13/08/26	Sáb 15/08/26	0	0	0	0%			
75	1.2.8.1	Limpeza	2 dias	Qui 13/08/26	Sáb 15/08/26	0	0	0	0%	73	102	
76	1.3	INSTRUMENTAÇÃO	18 dias	Sex 31/07/26	Dom 16/08/26	100	93	-7	93%			
77	1.3.1	1ª ETAPA (até o tapume)	10 dias	Sex 31/07/26	Dom 09/08/26	100	100	0	100%			
78	1.3.1.1	Isolamento	1 dia	Sex 31/07/26	Sáb 01/08/26	100	100	0	100%	3TI+15 dias	79TI+2 dias	
79	1.3.1.2	Remoção dos blocos	1 dia	Seg 03/08/26	Seg 03/08/26	100	100	0	100%	78TI+2 dias	80	
80	1.3.1.3	Escavação (80cmX1m)	1 dia	Ter 04/08/26	Ter 04/08/26	100	100	0	100%	79	81	
81	1.3.1.4	Infraestrutura	1 dia	Ter 04/08/26	Qua 05/08/26	100	100	0	100%	80	82	
82	1.3.1.5	Reaterro	1 dia	Qua 05/08/26	Qui 06/08/26	100	100	0	100%	81	83	
83	1.3.1.6	Recompisição dos blocos	2 dias	Qui 06/08/26	Sáb 08/08/26	100	100	0	100%	82	84	
84	1.3.1.7	Liberação	1 dia	Sáb 08/08/26	Dom 09/08/26	100	100	0	100%	83	86TI+1 dia	
85	1.3.2	2ª ETAPA (até a caixa de passagem)	7 dias	Seg 10/08/26	Dom 16/08/26	100	85	-15	85%			
86	1.3.2.1	Isolamento	1 dia	Seg 10/08/26	Ter 11/08/26	100	100	0	100%	84TI+1 dia	87	
87	1.3.2.2	Remoção dos blocos	1 dia	Ter 11/08/26	Ter 11/08/26	100	100	0	100%	86	88	
88	1.3.2.3	Escavação	1 dia	Qua 12/08/26	Qua 12/08/26	100	100	0	100%	87	89	
89	1.3.2.4	Infraestrutura	1 dia	Qua 12/08/26	Qui 13/08/26	100	100	0	100%	88	90	
90	1.3.2.5	Reaterro	1 dia	Qui 13/08/26	Sex 14/08/26	100	100	0	100%	89	91	
91	1.3.2.6	Recompisição dos blocos	1 dia	Sex 14/08/26	Sáb 15/08/26	0	95	95	95%	90	92	
92	1.3.2.7	Liberação	1 dia	Sáb 15/08/26	Dom 16/08/26	0	0	0	0%	91		
93	1.4	INCÊNDIO	11 dias	Sex 14/08/26	Seg 24/08/26	0	0	0	0%		102	

CRONOGRAMA EXECUTIVO

TECHNIP RIO DE JANEIRO RJ ADEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO

Id	EDT	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Plan	% Exec	% Desvio	% concluída	Predecessoras	Sucessoras	2019
94	1.4.1	Isolamento / locação	1 dia	Sex 14/08/26	Sáb 15/08/26	0	0	0	0%	3TI+31 dias	95TI+2 dias	1
95	1.4.2	Infraestrutura	1 dia	Seg 17/08/26	Ter 18/08/26	0	0	0	0%	94TI+2 dias	96	
96	1.4.3	Montagem da tubulação	2 dias	Ter 18/08/26	Qua 19/08/26	0	0	0	0%	95	97	
97	1.4.4	Hidrante	1 dia	Qui 20/08/26	Qui 20/08/26	0	0	0	0%	96	98	
98	1.4.5	Acabamentos (pintura/selagem/sinalização/quimigráficos)	2 dias	Qui 20/08/26	Sáb 22/08/26	0	0	0	0%	97	99	
99	1.4.6	Teste Hidrostático	1 dia	Sáb 22/08/26	Dom 23/08/26	0	0	0	0%	98	100	
100	1.4.7	Vistoria / limpeza fina	1 dia	Dom 23/08/26	Seg 24/08/26	0	0	0	0%	99	104	
101	1.5	SERVIÇOS FINAIS	6 dias	Qua 09/09/26	Seg 14/09/26	0	0	0	0%			
102	1.5.1	Desmobilização e Limpeza Final	6 dias	Qua 09/09/26	Seg 14/09/26	0	0	0	0%	37;93;75	103II	
103	1.5.2	Vistoria e Entrega	6 dias	Qua 09/09/26	Seg 14/09/26	0	0	0	0%	102II	104	
104	1.6	Finalização	0 dias	Seg 14/09/26	Seg 14/09/26	0	0	0	0%	36;23;103;100		